

| | | | |
|---|---|---|--|
| PAC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0412.721-37/2013 - MINISTÉRIO DO TURISMO - CAIXA | | VIGÊNCIA 01/08/2013 A 30/06/2021 | |
| OBJETO - REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ANHEMBI | PAC : R\$ | 60.000.000,00 | |
| | RECURSOS LIBERADOS PELA CEF - MTUR * : R\$ | 15.571.590,74 | |
| | CONTRAPARTIDA ** : R\$ | 166.625,47 | |
| | PAGO : R\$ | 15.738.216,21 | |

| OBJETO | CONTRATO Nº | EMPRESA | VALOR CONTRATO + TA | VALORES MEDIDOS | % MEDIDO | VALORES PAGOS - PAC | VALORES PAGOS SPTURIS | STATUS |
|--------|-------------|---------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------|
|--------|-------------|---------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------|

ETAPA 1 - Requalificação da Iluminação e dos Sanitários do PV e Implantação da Sinalização do Polo

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|------------------|-----------|
| ILUMINAÇÃO EM LED | 060/15 | WIKO DO BRASIL | 21.435,44 | 21.435,44 | 100,00% | 21.435,44 | | CONCLUÍDO |
| | 077/16 | UNICOBA | 1.468.564,52 | 1.468.564,52 | | 1.455.439,54 | 13.124,97 | |
| SANITÁRIOS | 159/15 | RODOSERV | 1.240.854,61 | 1.240.854,61 | 100,00% | 1.236.065,85 | 4.788,76 | CONCLUÍDO |
| SANITÁRIOS-ESCADAS | 054/15 | SILVA NEIVA | 15.782,20 | 15.782,20 | | 15.782,20 | | |
| SINALIZAÇÃO | 100/15 | SINALTA | 715.543,93 | 715.543,93 | 100,00% | 715.543,93 | | CONCLUÍDO |
| TOTAL ETAPA 1 | | | 3.462.180,70 | 3.462.180,70 | | 3.444.266,96 | 17.913,73 | |

ETAPA 2 - Requalificação dos Hall's Nobre 2 e 3 do PL

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--|-----------|
| COBERTURAS | 104/16 | DUCTBUSTERS | 7.466.395,94 | 7.466.395,94 | 100,00% | 7.466.395,94 | | CONCLUÍDO |
| TOTAL ETAPA 2 | | | 7.466.395,94 | 7.466.395,94 | | 7.466.395,94 | | |

ETAPA 4 - Requalificação do Pavilhão de Exposições

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--|-----------|
| MATERIAL PARA COBERTURAS PV ** | 064/20 | SELENA | 2.598.578,17 | 2.598.578,17 | 100,00% | 2.598.578,17 | | CONCLUÍDO |
| TOTAL ETAPA 4 | | | 2.598.578,17 | 2.598.578,17 | | 2.598.578,17 | | |

ETAPA 5 - Reforma das canaletas do PV

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|------------------|-----------|
| CANALETAS | 046/16 | LEOMA | 960.104,95 | 960.104,95 | 100,00% | 907.492,09 | 52.612,86 | CONCLUÍDO |
| TAMPAS DAS CANALETAS | 047/16 | TECH COMPOSITES | 974.463,14 | 974.463,14 | 100,00% | 974.463,14 | | CONCLUÍDO |
| TOTAL ETAPA 5 | | | 1.934.568,09 | 1.934.568,09 | | 1.881.955,23 | 52.612,86 | |

ETAPA 6 - Reforma da Caixa d'água do PV

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| CAIXA D'AGUA | 055/16 | OHANA | 348.137,72 | 348.137,72 | 100,00% | 347.019,91 | 1.117,81 | CONCLUÍDO |
| TOTAL ETAPA 6 | | | 348.137,72 | 348.137,72 | | 347.019,91 | 1.117,81 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|------------------|--|
| TOTAL CONTRATADO | | | 15.809.860,62 | | | 15.738.216,21 | 71.644,40 | |
|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|------------------|--|

* Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

** Contrapartida realizada na Etapa 4